

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
 Ministarstvo komunalne privrede,
 infrastrukture, prostornog uređenja,
 građenja i zaštite okoliša



Босна и Херцеговина
 Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
 Министарство комуналне привреде,
 инфраструктуре, просторног уређења,
 грађења и заштите околиша

3247
 08 137

Bosnia and Herzegovina
 Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
**Ministry of Communal Economy, Infrastructure,
 Physical Planning Construction and
 Environmental Protection**

Broj: 05-04-21648-30-2/21
 Sarajevo, 26.07.2021. godine

KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA
- O V D J E -

**PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Seada Milavice,
 dostavlja se, -**

VEZA: Vaš akt broj: 01-04-21648-30/21 od 17.05.2021. godine

Aktom, broj i datum veze, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostavljeno je zastupničko pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo **Seada Milavice**, kojim se traži odgovor na pitanje:

"Dokle se došlo sa realizacijom projekata koji su obuhvaćeni prvom tranšom kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a koji se odnose na rješavanje problema vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo?"

Shodno naprijed navedenom, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo daje sljedeći:

- o d g o v o r -

U vezi sa predmetnim poslaničkim pitanjem, u prilogu dostavljamo odgovor KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo, broj: 4571 2021 od 15.07.2021. godine.

Prilog: Kao u tekstu.

MINISTAR

Enver Hadžiahmetović, dipl. ing. maš.

Dostaviti:

- ① Naslovu
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo – na znanje
3. Evidencija
4. A/a.



web: <http://mki.ks.gov.ba>
 e-mail: mki@mki.ks.gov.ba
 Tel: + 387 (0) 33 562-086,
 Fax: + 387 (0) 33 562-177

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

22-07-2021

6603



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-21-000145

Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 033 237-655, 033 447-741; fax: 033 440-658, www.viksa.ba

Pogon Vodovod tel: 033 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 033 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

Sarajevo, 15.07.2021.god

Broj : 6171 2021. god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,
prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

ul.Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71 000 Sarajevo

15-07-2021

05

04

21648-30-1/33

Predmet: Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Projekta Vodovod Sarajevo koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) (veza dopis : 05-04-21648-30-1/21 od 29.06.2021. godine)

Poštovani,

Na protokol preduzeća KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, dana 08.07.2021. godine, zaprimili smo predmet koji se tiče očitovanja na zastupničku inicijativu iz naslova.

U cilju prezentovanja proteklih aktivnosti Projekta koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), **period izvještavanja 01.01.2020. do 15.07.2021.god.**

POTPISANI UGOVORI

- 23.09.2019. potpisan ugovor za rekonstrukciju Pumpnih stanica sa izvođačem radova Unioninvest&Deling d.d u vrijednosti od **5.500.496,86 EUR bez PDV-a.**
- 23.09.2019. potpisan ugovor za uslugu Nadzor nad izvođenjem radova sa IPSA&IGH u vrijednosti od **399.935,00 EUR bez PDV-a.**
- 17.06.2020. potpisan ugovor za rekonstrukciju distributivnog cjevovoda LOT 1 sa izvođačem radova Mibral d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od **1.110,74 EUR bez PDV-a.**
- 22.09.2020.god. potpisan je ugovor za rekonstrukciju potisnog cjevovoda LOT 2 sa izvođačem radova Mibral d.o.o. Sarajevo. U vrijednosti radova od **1.361.639,47 EUR bez PDV-a.**

Banke: UniCredit Bank dd: 3389002208274753, Raiffeisen Bank dd: 1610000063850067,
Vakufska Banka dd: 1601040000035670, Intesa Sanpaolo Banka dd: 1549212006139057,
Sparkasse Bank dd BiH: 199 499 00001979 93, Bosna Bank International dd: 1413065320199704
Sberbank BH dd: 1401011110005662, Ziraat Bank: 1861010310521757



Područje certifikacije:
Proizvodnja i distribucija vode i
odvođenje otpadnih voda u Gradu
Sarajevu i u općinama
Vogošća i Ilidža

- 02.02.2021.god. potpisan je ugovor za rekonstrukciju distributivnog cjevovoda Area 3 sa izvođačem radova Mibral d.o.o. Sarajevo. U vrijednosti radova od **1.599.705,35 EUR bez PDV-a**.
- 19.02.2021.god. potpisan je ugovor za „FOPIP-a“ (Financial and Operational Improvement Program) sa Konsultantom KPMG Tax&Advisory B-H d.o.o. U vrijednosti radova od **329.713,00 EUR bez PDV-a**, a koji se finansira iz Grant sredstava.

TREKUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

REKONSTRUKCIJA PUMPNIH STANICA

Izvorište Bačevo:

Završeni kompletni radovi na rekonstrukciji hidromašinske opreme kao i elektroenergetske opreme. Rekonstrukcija hidromašinske opreme podrazumijeva zamjenu svih pumpnih agregata za sve pravce pumpanja (R.Mojmilo, PS A.Most i PS Igman), kao i zamjenu kompletne elektroenergetske opreme na srednjem i niskom naponu (zamjena transformatora, srednjenaponskih postrojenja, razvodno upravljačkih ormara), SCADA sistema za daljinski nadzor i upravljanje postrojenja u PS Bačevo kao i objekata koji gravitiraju prema PS Bačevo.

Završena je i rekonstrukcija elektroenergetske opreme na bunarskim objektima Izvorišta Bačevo koja obuhvata 10 kV srednjenaponsku mrežu u dužini od cca. 6000m, 30 transformatorskih stanica i pripadajućih SN postrojenja.

PS Centar:

Završeni kompletni radovi na rekonstrukciji hidromašinske opreme kao i elektroenergetske opreme. Rekonstrukcija hidromašinske opreme podrazumijeva zamjenu svih pumpnih agregata za sve pravce pumpanja (R.Podhrastovi, R.Bjelave i R.Crni Vrh), kako i zamjenu kompletne elektroenergetske opreme na srednjem i niskom naponu (zamjena transformatora, srednjenaponskih postrojenja, razvodnoupavljačkih ormara), SCADA Sistema za daljinski nadzor i upravljanje postrojenja u PS Centar kao i objekata koji gravitiraju prema PS Centar.

PS A.Most:

Završena rekonstrukcija dijela hidromašinske opreme kao i kompletni radovi na rekonstrukciji elektroenergetske opreme. U sklopu rekonstrukcije hidromašinske opreme završena je zamjena svih pumpnih agregata za pravce pumpanja B.Potok, 3/4 pumpna agregata za pravac pumpanja PS Centar kao i 3/6 pumpna agregata za pravac pumpanja PS Kobilja glava.

Regulacioni šahtovi: Baruthana, Grličića Brdo i Maršala Tita:

Izgrađeni regulacioni šahtovi sa kompletnom hidromašinskom i elektro opremom puštenu u rad. Aktuelno je uvezivanje istih u sistem daljinskog upravljanja.

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE – LOT 1, LOT 2 i AREA 3

Ugovor LOT 1 za rekonstrukciju distributivnog cjevovoda obuhvatao je rekonstrukciju ulica Dumača, Hasana Bibera i Lepenička.

Svi radovi na pomenutim dionicama su završeni, novopoloženi cjevovodi uvezani i pušteni u sistem vodosnabdijevanja, što čini 95% ugovorenih radova.

Ugovor LOT 2 za rekonstrukciju potisnog cjevovoda obuhvatao je rekonstrukciju potisnog cjevovoda DN 500 mm od Veterinarskog fakulteta do TC Šentade (dijelovi ulica Bulevar Meše Selimovića i Zmaja od Bosne) te rekonstrukciju dijela cjevovoda DN 400 mm Bulevar Meše Selimovića. Ugovor je uključio i rekonstrukciju hidrotehničkog mosta na ovom potezu. Radovi na dionicama Veterinarski fakultet – TC Šentada su završeni, kao i radovi na dionici Zmaja od Bosne (od ulice Hamdije

Čemerlića do Halida Kajtaza). Radovi u ulici Bulevar Meše Selimovića su u toku, trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji hidrotehničkog mosta, sanaciji biciklističke i pješačke staze.

U narednom periodu će se pristupiti izvođenju radova prekopa preko glavne saobraćajnice – magistralna cesta M5 na lokaciji Otoka za cjevovod DN 400mm.
Ukupno je izvedeno 83% ugovorenih radova.

Ugovor za Area 3, rekonstrukcija distributivnog cjevovoda, obuhvatio je rekonstrukciju ulica Bulevar Meše Selimovića, Jukićeva, Bulevar Mimara Sinana, Mustafe Behmena i Trg solidarnosti. Završeni su radovi u ulici Bulevar Mimara Sinana.

U toku su radovi na izvođenju priključaka i sanaciji propoka na dionici Trg solidarnosti, radovi na dionici Jukićeva, te radovi na dionici B. Meše Selimovića. Radovi na dionici Mustafe Behmena su započeti. Ukupno je izvedeno 65% ugovorenih radova.



v.d. Direktor

Aida Pendek, dipl.ing.grad.