




9571

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-19-005377
Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel: 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

Skupština Kantona Sarajevo
n/r Predsjedavajući Mirza Čelik
ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71000 Sarajevo

Sarajevo, 18.03.2020 god.



Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje Vibora Handžića sa 22. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo br: 01-04-7569-6/20

Poštovani,

U cilju prezentovanja proteklih aktivnosti Projekta koji se finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u nastavku Vam dostavljam pregled za period od 23.09.2019 do danas kako slijedi:

KLJUČNE AKTIVNOSTI

- 23.09.2019 Potpisan ugovor za rekonstrukciju Pumpnih stanica (Unioninvest&Deling) u vrijednosti od **5.500.496,86 EUR**
- 23.09.2019 Potpisan ugovor za uslugu Nadzor nad izvođenjem radova (IPSA&IGH) u vrijednosti od **399.935,00 EUR**
- 07.02.2020 Objavljen je tender za vršenje usluge „FOPIP-a“ (Financial and Operational Improvement Program) isti je otvoren do 13.3.2020 god.
- 02.03.2020 Završen rok za dostavljanje ponuda za „Rekonstrukciju cjevovoda“; Procjenjena vrijednost radova od strane PIU Tima = 2,2 mil EUR

Tenderskom dokumentacijom je obuhvaćena rekonstrukcija sljedećih dionica:

Lot/ugovor #1: Rekonstrukcija vodovodne mreže – Faza 1,

1. Rekonstrukcija transportnog voda DN 200 - Dumača, dužina 1.600 m
2. Rekonstrukcija transportnog voda DN 400 – Ulica Hasana Bibera, dužina 486 m
3. Rekonstrukcija transportnog voda DN 150 i DN 100- Ulica Lepenička, dužina 636 m i 1.098 m

Lot/ugovor #2: Rekonstrukcija potisnog cjevovoda u Zoni 2 Alipašin Most- Centar koja se sastoji od dvije sekcije:

1. DN 500, dužina 1.500 m
2. DN 400, dužina 1.140 m

Banke: UniCredit Bank dd: 3389002208274753, Raiffeisen Bank dd: 161000063850067,
Vakufska Banka dd: 160104000035670, Intesa Sanpaolo Banka dd: 1549212006139057,
Sparkasse Bank dd BiH: 199 499 00001979 93, Bosna Bank International dd: 1413065320199704
Sberbank BH dd: 1401011110005662



Područje certifikacije:
Proizvodnja i distribucija vode i
odvođenje otpadnih voda u Gradu
Sarajevu i u općinama
Vogošća i Ilidža

Nakon zatvaranja tendera pristigle su slijedeće ponude;

GURBETOGLU INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. Istanbul

LOT1 = 1,120,860.36 EUR bez PDV-a

LOT2 = 1,239,390.45 EUR bez PDV-a

MIBRAL d.o.o. Sarajevo

LOT1 = 1,110,004.74 EUR bez PDV-a

LOT2 = 1,361,639.47 EUR bez PDV-a

TRENTUTNI STATUS REALIZACIJE PROJEKTA

- Izvođenje elektro radova (trafo stanice) na objektu Bačevo. Montaža kranskih staza, te dio građevinskih radova na pumpnoj stanici Bačevo.
- Urađena projektna dokumentacija i dostavljen zahtjev za varijaciju za izgradnju 22 mjerno-regulaciona šahta (od sredstava planiranih za hlornu stanicu, obzirom na odluku PIU tima da se ne izvodi hlorna stanica zbog neposjedovanja građevinske dozvole i neadekvatne projektne dokumentacije).
- Izvršena narudžba opreme za mašinski dio radova, isporuka se očekuje početkom Aprila 2020 kada će početi aktivnosti na mašinskom dijelu projekta.

Ispostavljene situacije - Status Februar 2020

R.Br.	Pozicija	Ugovorena vrijednost (EUR)	Ugovorena vrijednost (BAM)	Fakturisano u Januaru 2020 (EUR)	Fakturisano u Februaru 2020 (EUR)
Bill No.1	PS Bačevo Reconstruction	2,987,778.70	5.856.046,25	0.00	609.618,51
Bill No.2	PS Alipasin Most	1,444,694.07	2.831.600,38	0.00	141.710,23
Bill No.3	PS Centar	953,891.68	1.869.627,69	0.00	39.136,17
Bill No.4	Measuring-control shaft – Baruthana street	56,753.07	111.236,02	0.00	0.00
Bill No.5	Measuring-control shaft – Marsala Tita street	18,023.06	35.325,20	0.00	0.00
Bill No.6	Measuring-control shaft – Grlica brdo street	39,356.28	77.138,31	0.00	0.00
TOTAL: (1+2+3+4+5+6)		5,500.496.86	10.780.973,85		790.464,91
VAT - 17%		935,084.47	1.832.765,55	0.00	134.379,03
GRAND TOTAL		6,435,582.33	12.613.739,40	0.00	924.843,94

PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI

- Objava tendera za nabavku opreme (zatvarači, vodomjeri) u iznosu od 1,4mil EUR je u pripremi i planirana je objava u drugoj polovini marta 2020 čime bi bila okončana realizacija Tranše 1 EBRD kredita.

Ukupni budžet nabavke iznosi 1.400.000,00 EUR i to:

- o nabavka pumpnih agregata: 100.000,00 EUR
 - o nabavka zatvarača: 150.000,00 EUR
 - o nabavka prilagodljivih spojnica za saniranje spojeva: 150.000,00 EUR
 - o nabavka vodomjera, radio i M-BUS modula: 1.000.000,00 EUR
- Tokom mjeseca maja 2020 planiran je početak aktivnosti na pripremi dokumentacije i projekata za aktivaciju Tranše 2 EBRD kredita.

Izvještaj sastavio:
Voditelj PIU tima - Enes Brković



Direktor,

[Signature]
Elder Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.